



# かわら版

## 最上小国川流水型ダム



平成29年3月号

第22号

平成29年3月23日発行

【発行元：前田・飛島・大場JV】

### ごあいさつ

ようやく寒さも和らぎ始め、少しずつ春が近づいてきているように感じられますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。作業所では冬期間に休止していた作業の再開に向けて、準備を進めているところです。

季節の変わり目は体調を崩しやすい時期です。まだ寒さも残っておりますので、お風邪などお召しになりませんようお気を付け下さい。



現在のダムサイト

### 工事進捗状況

3月に入り、4月からの堤体コンクリート打設再開に向けた準備をしています。場内の除雪を行い、ダムサイト下流側への進入路を整備しています。また、堤体では、基礎地盤の仕上掘削および岩盤清掃をしています。

仮設備についても冬期休止していた設備の稼働準備を順次行っています。

今後、ダムの基礎地盤をきれいにして検査を受けた後にコンクリート打設という流れで作業を行っていきます。

平成29年度は、ダム本体のコンクリート打設を本格的に施工していきます。その他にも上流工事用(管理用)道路、右岸端部処理工、法面保護工と広範囲に渡って施工を行って参ります。



減勢工進入路整備



堤体岩盤清掃

## 3月の出来事

### 富沢地域雪まつり

2月25日(土)、26日(日)に富沢地域雪まつりが開催され、当作業所も協賛させて頂きました。会場となった、JAもがみ富沢米倉庫周辺の特設会場には大きなかまくらや滑り台などが造られ連日たくさんの方が来場されました。25日の前夜祭では雪灯籠やランタンの灯が会場に灯り、打ち上げ花火が打ち上げられました。26日にはスノーモービル乗車体験やゲームなどが催され、元気な子供たちの声が響き渡りました。



## 岩盤清掃

ダムの基礎地盤は、コンクリートを打設する面の地盤のことをいいます。所定の深さまで岩盤を掘削した後、人力作業にて石や砂などを取り除き、ホースにて水洗いを行いきれいにします。清掃で出た排水はバキューム車にて取り除きます。これを何度も繰り返すきれいな岩盤面とします。

その後、基礎地盤検査を受けてコンクリート打設が行われますが、岩盤清掃は良好な地盤を確認するための重要な作業です。



岩盤清掃状況



使用するバキューム車

発注者: 山形県最上総合支庁  
施工者: 前田・飛鳥・大場JV  
連絡先: 〒999-6105  
山形県最上郡最上町大字富澤  
字菅ノ平3780-1  
TEL 0233-46-3430  
FAX 0233-46-3431  
ホームページ  
<http://mogamiogunigawa-jv.jp/>

安全・品質・環境を優先した作業を行ってまいります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力、よろしくお願い申し上げます。ご意見、ご感想などがありましたら、気軽にお声を掛けてください。