



かわら版

最上小国川流水型ダム



平成31年4月号

第47号

平成31年4月25日発行

【発行元：前田・飛島・大場JV】

ごあいさつ

4月に入ってから雪が降る日がありましたが、ようやく暖かくなり、春風が心地いい季節となりました。桜の便りも聞かれるようになりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

平成も残りわずかとなり、いよいよ令和の時代が始まります。時代の大きな変わり目ですが、お体にはお気をつけて、新しい時代をお迎えください。



ダムサイト下流側より望む(H31.4.20)

工事進捗状況

ダムサイト上流では、引き続き上流工事用(管理用)道路の施工を行っています。ダムサイト下流側では、下流取付工(河川護床工事)の施工を行っています。

また、ダムサイトではダムを支える地盤の改良工事と右岸頂部において地盤、地質を調査するためのボーリング工事を行っています。



ダムサイト上流側



ダムサイト下流側



右岸調査ボーリング



基礎処理工
(地盤改良)

4月の出来事

インフォメーションセンター・展望台の設置

4月18日(木)に県道262号線の冬期通行止めが解除となりました。それに合わせ、冬期間撤去していた、インフォメーションセンターと展望台をダムサイトに再設置しました。展望台からはダムサイトが一望でき、工事の様子を見ることができます。トイレ等も設置しておりますので、どうぞお気軽にご見学ください。



放流設備工事スクリーン設置

ダムサイト上流側では、ダム本体工事と並行してダム放流設備工事も行われています。現在、常用洪水吐き(ダムの上流から下流へ水を常時流す水路)の呑口部のスクリーン等の設置工事が行われています。これは、流木等の堆積物による穴詰まりを防止するための設備です。施工は、飯田鉄工(株)さんにより行われています。

どちらの工事でも堤内転流に向けての最終段階に入っています。



発注者: 山形県最上総合支庁
施工者: 前田・飛島・大場JV
連絡先: 〒999-6105
山形県最上郡最上町大字富澤
字菅ノ平3780-1
TEL 0233-46-3430
FAX 0233-46-3431
ホームページ
<http://mogamiogunigawa-jv.jp/>

安全・品質・環境を優先した作業を行ってまいります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力、よろしくお願いいたします。ご意見、ご感想などがありましたら、気軽にお声を掛けてください。